

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况	项目名称		配电与华杯楼白蚁整治修缮项目		评价年度		2021		评价金额		810.00		
	联系邮箱		29667649@qq.com		联系人及电话		黎润秋13928317173						
实施文件依据		《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2021-2023年市政府投资项目三年滚动计划的通知》（府办函〔2021〕27号）											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排		1、学生宿舍A/B/C/D栋、三栋教学楼线路维修；配电房维修，预算630万元。2、华杯楼三楼报告厅、二楼校史馆，白蚁整治、修缮，预算金额300万元。									
		实际分下达		市本级				分配至县区					
		资金下达文件及文号		惠财科教〔2021〕58号									
		资金分配方法或原则		因素法□ 项目制□ 其它□									
	资金使用情况	资金到位、使用情况		预算安排金额（万元）		实际到位		实际支出		结余结转金额=到位金额-支出金额			
				到位时间（多个到位时间填写时间段）		到位金额 到位率=到位金额/预算安排金额（%）		支出金额（万元） 实际支出率=支出金额/到位金额（%）					
				810		810 100.00%		810 100.00%		0			
	实际支出明细	序号		支出时间		支出内容		会计科目		支出金额（万元）			
		1		2021-06-30		工程费、设计费、预算费、监理费		维修（护）费		810			
	绩效目标情况	预算总体目标		1、学生宿舍A/B/C/D栋、三栋教学楼线路维修；配电房维修，预算630万元。2、华杯楼三楼报告厅、二楼校史馆，白蚁整治		是否如期实现预期总体目标		是					
预期阶段性目标		1、学生宿舍A/B/C/D栋、三栋教学楼线路维修；配电房维修，											
指标评分								实际完成情况		完成			
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评分依据、未达标原因分析			
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）			评分标准			
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			3.5	学校由于线路老化和漏水，导致出现严重安全隐患，所		
						完整性	2			2	设置完整。		
						合理性	2			2	项目合理		
						可衡量性	2			2	修缮后效果明显		
				保障措施	2	制度完整性	1			1	完整		
						计划安排合理性	1			1	计划合理		
						资金到位率	3			3	到位		
						资金到位及时性	2			2	按时		
		资金落实	8	资金到位	5	资金分配合理性	3			3	合理		
						资金分配	3			3	合理		
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			6	100%支出
						支出规范性	6	支出规范性	6			6	严格规范支出
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	规范执行				
		管理情况	4	监管有效性	4			4	全程监督				
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算和支出匹配		
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	价格合理，第三方审核		
				完成质量		完成质量			24	完成质量好			
效益	30	效果性	25	经济效益		经济效益				5	节能安全		
				社会效益		社会效益				5	节能安全		
				生态效益		生态效益				5	节能		
				可持续发展		可持续发展				5	节能安全		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计		93.5											