

项目绩效自评信息指标评分表

基本情况		项目名称	1-5栋学生宿舍修缮工程			评价年度	2021			评价金额	600.00		
		联系邮箱	418605178@qq.com			联系人及电话	18819991993						
		实施文件依据	《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市2020-2022年市级政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠府办函〔2020〕39号）、《关于惠州市东江高级中学1-5栋学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2020〕5号）										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	年初预算258.5万元，三年滚项目增增加指标341.5万元，共计600万元										
		实际分配下达	市本级	428.00				分配至县区					
		资金下达文件及文号	《关于惠州市东江高级中学1-5栋学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告的批复》（惠发改投审〔2020〕5号）										
		资金分配方法或原则	因素法□ 项目制□ 其它□ 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说分配方式和原则。										
	资金使用情况	资金到位、使用情况	预算安排金额（万元）	实际到位			实际支出			结余结转金额=到位金额-支出金额			
				到位时间（多个到位时间填写时间段）	到位金额	到位率=到位金额/预算安排金额（%）	支出金额（万元）	实际支出率=支出金额/到位金额（%）					
			258.5	2021.12.13	100.83	39.01%	100.83	100.00%	0				
			258.5	2021.12.13	25.21	9.75%	25.21	100.00%	0				
			258.5	2021.11.04	26.54	10.27%	26.54	100.00%	0				
			258.5	2021.11.04	106.15	41.06%	106.15	100.00%	0				
			258.5	2021.10.27	6.65	2.57%	6.65	100.00%	0				
			258.5	2021.10.08	3.8	1.47%	3.8	100.00%	0				
			258.5	2021.10.08	17.13	6.63%	17.13	100.00%	0				
			258.5	2021.09.27	68.53	26.51%	68.53	100.00%	0				
			258.5	2021.09.27	1	0.39%	1	100.00%	0				
258.5	2021.09.24	1	0.39%	1	100.00%	0							
实际支出明细	序号	支出时间	支出内容		会计科目			支出金额（万元）					
	1	2021-12-13	1-5栋学生宿舍修缮工程项目工程进度款（2021年		财政拨款支出-项目支出			100.83					
	2	2021-12-13	1.5栋学生宿舍修缮工程项目人工工资		财政拨款支出-项目支出			25.21					
	3	2021-11-04	1-5栋学生宿舍修缮工程人工工资		财政拨款支出-项目支出			26.54					
	4	2021-11-04	1-5栋学生宿舍修缮工程工程款		财政拨款支出-项目支出			106.15					
	5	2021-10-27	1-5栋学生宿舍修缮工程项目配套生活设备拆装及		财政拨款支出-项目支出			6.65					
	6	2021-10-08	1-5栋学生宿舍修缮工程监理服务费		财政拨款支出-项目支出			3.8					
	7	2021-10-08	1-5栋学生宿舍修缮工程人工工资		财政拨款支出-项目支出			17.13					
	8	2021-09-27	1-5栋学生宿舍修缮工程项目工程款		财政拨款支出-项目支出			68.53					
	9	2021-09-27	1-5栋学生宿舍修缮工程项目施工图审查费		财政拨款支出-项目支出			1					
	10	2021-09-24	1-5栋学生宿舍修缮工程项目可行性研究报告编制		财政拨款支出-项目支出			1					
	11	2021-09-01	1-5栋学生宿舍修缮工程项目招标代理服务费		财政拨款支出-项目支出			3.9					
	12	2021-09-01	1-5栋学生宿舍修缮工程项目工程备料预付款10%		财政拨款支出-项目支出			50.94					
	13	2021-07-23	1-5栋学生宿舍修缮工程		财政拨款支出-项目支出			12.8					
14	2021-07-09	1-5栋学生宿舍修缮工程预算编制费		财政拨款支出-项目支出			3.52						
绩效目标情况	预算总体目标	通过完成宿舍修缮工程达到：解决宿舍安全隐患，改善学生住宿条件，增加学生宿舍数量，为学校扩大招生规模奠定基础。				是否如期实现预期总体目标		是					
	预期阶段性目标	1-5栋学生宿舍修缮工程项目已获市发改局批复，装修内容主要是对3栋学生宿舍进行修缮。						完成1-5栋学生宿舍修缮工程项目已获市发改局批复，装修内容主要是对3栋学生宿舍进行修缮。					
指标评分							实际完成情况						
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值		评分依据、未达标原因分析		评分标准	
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）						
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	市发改局关于项目的可行性研究报告批复	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分4分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	完整性	2		2	项目可行性研究报告	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。			
					合理性	2		2	项目可行性研究报告	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关、体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。			
					可衡量性	2		2	项目可行性研究报告	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。			
					保障措施	制度完整性	1		1	项目可行性研究报告	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
				计划安排合理性		1		1	项目可行性研究报告	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。			